

審核 2013-14 年度
開支預算

答覆編號

ENB352

問題編號

3242

管制人員的答覆

總目： 704 渠務

分目： (4276DS)沙田污水處理
廠－第 3 階段擴建工程

綱領：

管制人員： 渠務署署長

局長： 環境局局長

問題：

“沙田污水處理廠－第 3 階段擴建工程”的核准預算為\$24 億 2,500 萬，截至 2012 年 3 月 31 日的實際開支只是\$19 億 1,800 多萬。在\$5 億 600 多萬的核准預算餘額當中，2012-13 年度的修訂預算只是\$1,600 多萬，而 2013-14 年度的預算則是\$3,100 多萬。

請問餘下的核准預算使用時間表為何？如何能夠加快工程的進度為市民提供服務？可否詳細列出項目所涉及的資源的詳細分配情況？若否，原因為何？

提問人： 葛珮帆議員

答覆：

4276DS 號工務計劃「沙田污水處理廠－第 3 階段擴建工程」下的污水處理設施建造工程於 2001 年 2 月展開，並自 2004 年起陸續投入運作。所有建造工程於 2012 年 4 月大致完成。

工程項目的核准預算費為 24 億 2,500 萬元，截至 2013 年 3 月 31 日，累計開支約為 19 億 3,500 萬元。在 2013-14 和 2014-15 年度的預算開支分別為 3,130 萬元和 2,150 萬元，是用以結算合約帳目。我們預計工程項目的帳目將於 2015 年 3 月結算。

姓名： 陳志超

職銜： 渠務署署長

日期： 28.3.2013