

管制人員的答覆

(問題編號：2442)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 污水處理服務

管制人員： 渠務署署長 (唐嘉鴻)

局長： 發展局局長

問題：

現時沙田污水處理廠遷往岩洞的勘察和設計的進度及工作時間表如何？當中涉及的撥款多少？

提問人：葛珮帆議員 (議員問題編號：22)

答覆：

根據財務委員會會議程序第49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥款條例草案下政府擬備的周年開支預算。

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。

搬遷沙田污水處理廠往岩洞的勘測和設計工作於2014年9月展開。多項技術評估，包括環境影響評估、交通影響評估及爆破評估已大致完成，而土地勘測和岩洞及污水處理程序的設計工作亦在進行中。我們更於2015年12月至2016年3月就搬遷計劃舉行第三階段公眾參與活動，包括一連串社區參與活動，例如社區小組會議、簡報會、焦點小組會議及巡迴展覽。勘測和設計工作料分階段如期於2022年年底完成。

勘測和設計工作由基本工程儲備基金總目704項下分目4407DS撥款進行。按付款當日價格計算，4407DS的核准項目預算為6.377億元。

- 完 -