

管制人員的答覆

(問題編號：5853)

總目： (39) 渠務署

分目： (000) 運作開支

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (唐嘉鴻)

局長： 發展局局長

問題：

- (1) 跑馬地地下蓄洪池計劃的工程進度為何？署方預期今年工程完成百分率為何？工程是否如期進行？
- (2) 此項目以新工程合約形式批出，目前工程的經濟效益為何？工程總額盈虧為何？
- (3) 去年，署方有沒有接獲任何關於此工程，或由此工程引起的投訴(如塞車或噪音等)？請提供投訴數目、內容及跟進行動。

提問人：陳家洛議員 (議員問題編號： 159)

答覆：

- (1) 跑馬地地下蓄洪計劃的建造工程於2011年9月展開。第一階段工程，包括建造一個容量為30 000立方米的蓄洪池及附屬機電工程，已於2015年3月落成啟用。第二階段工程為建造餘下的一個30 000立方米的蓄洪池，料會如期於2018年年初前完成。渠務署預計2016年年底將完成約85%工程。
- (2) 此項計劃的工程以新工程合約(NEC3)形式進行，採用盈虧分擔機制。由於工程仍在進行，政府最終的盈虧分擔，須待2018年年初合約完結後方能確實。
- (3) 2015年7月，我們接獲一宗懷疑因使用化學噴漆而造成環境滋擾的投訴。承建商隨即改變有關工序以回應關注。