

審核 2010-11 年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)091

問題編號

0607

管制人員的答覆

總目： 39 渠務署

分目：

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長

局長： 發展局局長

問題： 就大埔林村河上游、大埔河上游及社山河三處的排水道建造工程，請告知本委員會過去兩年(即 2008-09 至 2009-10 年度)該工程的工作進度、所涉開支，以及預計完成日期。

提問人： 鄭家富議員

答覆： 大埔林村河上游、大埔河上游及社山河三條排水道的建造工程在 2007 年 9 月已展開。截至 2010 年 3 月，在總長 4.4 公里的排水道中，約有 1.6 公里已經完成。在 2008-09 和 2009-10 年度涉及／預期會涉及的開支大約分別為 5,300 萬元和 7,000 萬元。工程預計在 2011 年年底完成。

簽署：

姓名：

劉家強

職銜：

渠務署署長

日期：

19.3.2010