

審核 2013-14 年度  
開支預算

答覆編號

DEVB(W)111

問題編號

0992

管制人員的答覆

總目： 39 渠務署

分目： 000 運作開支

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長

局長： 發展局局長

問題：

就雨水排放事宜，請告知本委員會：

- a) 有關檢討九龍雨水排放整體計劃的工作進度，開支，預計完成日期及相關涉及的改善或工程項目(如適用)；
- b) 啓德明渠重建及修復工程的設計及相應工程的進度；
- c) 元朗市中心明渠改善工程的設計工程進度。

提問人：黃碧雲議員

答覆：

- a) 現時，九龍區有兩項雨水排放整體計劃檢討研究正在進行，一項關於西九龍，另一項關於東九龍，同於 2012 年 1 月展開，預計於 2014 年年底完成。為勘測現有排水系統情況的測量工作已經完成，而水力模型的數據現正進行更新。兩項研究的預算費用(總額包括顧問費、相關測量及工地勘測費)，分別為 1,370 萬元和 1,340 萬元。
- b) 啓德明渠重建及修復工程現正以 4 項工程項目分階段進行。各項工程項目的設計工作和改善工程進展如下：
  - (i) 啓德明渠的前期工程，包括在太子道東建造一條箱型暗渠和擴闊一段彩虹道，於 2010 年 8 月展開，預計於 2013 年年底竣工。
  - (ii) 由蒲崗村道至東光道的啓德明渠上游改善工程，於 2011 年 10 月展開，預計分階段於 2017 年竣工。
  - (iii) 位處啓德發展區內的啓德明渠下游改善工程，於 2013 年 1 月展開，預計分階段於 2018 年竣工。

- (iv) 由東光道至太子道東的啓德明渠中游改善工程的設計工作，預計於 2013 年年中完成。我們計劃於 2013 年年底展開改善工程，預計於 2017 年竣工。
- c) 有關元朗市中心明渠改善工程項目的勘測研究和初步設計工作已經完成。第 1 期改善計劃的詳細設計於 2012 年 12 月展開，預計於 2013 年年底完成。

|     |          |
|-----|----------|
| 姓名： | 陳志超      |
| 職銜： | 渠務署署長    |
| 日期： | 3.4.2013 |