

審核 2013-14 年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)108

問題編號

1710

管制人員的答覆

總目： 39 渠務署

分目：

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長

局長： 發展局局長

問題：

- (a) 請提供新界區(包括離島區)雨水排放整體計劃檢討研究的工作時間表及預算開支等詳情；
- (b) 請列出所有新界區(包括離島區)的水浸黑點；署方計劃投放多少資源改善這些黑點的情況？詳細工作計劃為何？
- (c) 請列出新界區(包括離島區)因業權或其他原因而未能開展改善雨水渠改善工程的水浸黑點。

提問人： 梁志祥議員

答覆：

- (a) 現時，新界區有兩項雨水排放整體計劃檢討研究正在進行，一項關於大埔，另一項關於沙田及西貢，同於 2013 年 2 月展開，預計於 2015 年年底完成。研究預算費用方面，大埔的是 1,100 萬元，沙田及西貢的是 1,320 萬元。
- (b) 下文詳列新界區(包括離島區)的水浸黑點，以及為處理這些水浸黑點而進行的雨水排放系統改善工程的詳情和預算費用：

新界區(包括離島區) 的水浸黑點	改善工程詳情
屯門新村*	在屯門新村建造 U 型排水渠和雨水渠的工程於 2012 年 2 月展開，並於 2013 年 1 月竣工，費用約為 160 萬元。
林村谷盆地*	工務計劃項目第 4152CD 號，有關林村河和社山河的改善工程於 2007 年 9 月展開，並於 2012 年 12 月竣工，費用約為 5 億 6,800 萬元。
汀角路-船灣詹屋至黃	工務計劃項目第 4109CD 號，有關沿洞梓路建造一條箱形暗渠和在船灣興建一個雨水抽水站的工程於

魚灘段	2009 年 2 月展開，預計於 2014 年年初竣工，預算費用為 2 億 5,300 萬元。
洞梓路	
石仔嶺*	工務計劃項目第 4156CD 號，有關石仔嶺的排水道建造工程於 2008 年 11 月展開，並於 2012 年 5 月竣工，費用約為 1,000 萬元。
丙崗*	工務計劃項目第 4148CD 號，有關丙崗和南華莆的排水道建造工程於 2006 年 12 月展開，並於 2012 年 10 月竣工，費用約為 1 億 9,700 萬元。 有關丙崗和南華莆雨水排放系統的進一步改善工程現正進行規劃。
南華莆*	
高埔、簡頭村和軍地*	工務計劃項目第 4151CD 號，有關軍地南的排水道建造工程於 2007 年 6 月展開，並於 2011 年 7 月竣工，費用約為 1,700 萬元。
石湖圍和新田	工務計劃項目第 4164CD 號，有關青山公路底下一條箱形暗渠的改善工程於 2011 年 4 月展開，預計於 2014 年 2 月竣工，預算費用為 1,850 萬元。 有關石湖圍雨水排放系統的進一步改善工程現正進行規劃。

*雨水排放系統改善工程於最近完成。我們會監察這些已竣工的雨水排放系統改善工程的排水情況，以決定是否把這些地點從水浸黑點名單剔除。

- (c) 現時，新界區(包括離島區)並無水浸黑點，因業權或其他原因而未能展開雨水排放系統改善工程。

姓名： 陳志超

職銜： 渠務署署長

日期： 3.4.2013