

管制人員的答覆

(問題編號：2957)

總目： (704) 基本工程儲備基金: 渠務
分目： (4382DS) 清水灣道、碧水新村及西貢西郊污水收集系統
綱領： 沒有指定
管制人員： 渠務署署長(鍾錦華)
局長： 環境局局長

問題(議員問題編號：45)：

環境

環境保護－污水收集設施及污水處理系統

分目：4382DS 清水灣道、碧水新村及西貢西郊污水收集系統

“清水灣道、碧水新村及西貢西郊污水收集系統”的核准預算為\$3 億 5,900 多萬，截至 2013 年 3 月 31 日的實際開支只是\$89 萬多。在\$3 億 5,800 多萬的核准預算餘額當中，2013-14 年度的修訂預算只是\$8,000 多萬，而 2014-15 年度的預算則只是\$8,400 多萬。

請問餘下的的核准預算使用時間表為何？如何能夠加快計劃的進度？可否詳細列出項目包括的各項設施所涉及的資源的詳細分配情況？若否，原因為何？

提問人：葛珮帆議員

答覆：

4382DS 工程項目於 2013 年 1 月動工，預計於 2017 年初完成。工程的初期主要是為工地平整和建造地盤辦公室，所以截至 2013 年 3 月 31 日的實際開支會較低。此外，由於工程涉及在鄉村內敷設污水渠，工程人員需時與村代表和村民商討工程進行的細節安排，以減低對村民的影響；工程亦涉及在清水灣道敷設污水幹渠，工程人員須與有關部門按實地環境作出協調，以制定臨時交通措施的安排，及進行地下設施的勘察工作；因此，項目的實際支出於工程開展初期會較低，其後將會逐漸增加。渠務署會繼續密切監察工程的進度，確保工程能按建造合約訂定的時間表順利完成，及在可行的情況下，會加快工程的進度。

工程項目資源的詳細分配情況如下：

	核准預算費(港元)
建造鄉村內的污水渠	1 億 1,000 萬
建造無壓污水幹渠	9,300 萬
建造污水泵房及加壓污水管	3,600 萬
附屬工程及緩解環境影響措施	500 萬
顧問費及駐工地人員薪酬	3,300 萬
應急費用	1,000 萬
價格調整準備	7,200 萬
總計	3 億 5,900 萬