

管制人員的答覆

(問題編號：3317)

總目： (704) 基本工程儲備基金：渠務

分目： (4351DS) 淨化海港計劃第2A期—昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠改善工程的規劃和設計
(4357DS) 九龍城污水截流計劃

綱領： 沒有指定

管制人員： 渠務署署長 (鍾錦華)

局長： 環境局局長

問題：

就分目4351DS 淨化海港計劃第2A期-昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠改善工程的規劃和設計,以及分目4357DS 九龍城污水截流計劃,前者已動用約7千萬元,佔核准預算約67%,後者已動用約6億元,佔核准預算約84%,有關的工程進度為何及預計何時完工? 如仍有很多規劃、設計以至工程未進行,政府會否增加2015-16年預算,以期盡快完成有關工作,改善該區的污水處理問題? 如預期會超支,超支金額預計為何?

提問人： 涂謹申議員 (議員問題編號：85)

答覆：

根據財務委員會會議程序第49段,財務委員會召開特別會議,旨在審核撥款條例草案下政府擬備的周年開支預算。記入基本工程儲備基金的開支**並不屬於**撥款條例草案的一部分。因此,有關該基金下開支的問題,與審核開支預算或撥款條例草案**無關**。

分目4351DS主要用作規劃及設計淨化海港計劃第2A期—昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠改善工程。主要規劃及設計工作已大致完成,而餘下的工作則預計於2016年完成。分目4351DS有關的規劃和設計費用仍於預算之內,未有增加撥款的需要。另外,4351DS的相關建造工程是由分目4341DS進行,主要工程已經完成,現正進行檢測及試行運作,並預計於2015年第3季正式啟用。

分目4357DS九龍城污水截流計劃的建造工程已於2012年7月如期基本完工,並開始運作。有關工程合約的結算工作亦已大致完成,我們並不預期該工程項目會出現超支情況。